

Inbetriebnahmeprotokoll

Anlagenprüfung/Einstellung/Einweisung



Fachverband
Gebäude-Klima e.V.

BDH

Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.

Inbetriebnehmer	Fachhandwerker
Firma	
Name	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	
E-Mail	
Bauvorhaben/Bauherr	Tel.:
Straße/PLZ/Ort	
Geräte-Serien-Nr.	
GeräteTyp	

Die Anlage wurde komplett montiert und unter besonderer Berücksichtigung der folgenden Maßnahmen (testweise) in Betrieb genommen. Besonderheiten, auf die für den reibungslosen Betrieb der Anlage zu achten ist, sind vermerkt.

Kontrolliert/durchgeführt	Erledigt	Anmerkung
Lüftungsgerät schallentkoppelt (Luft- und Körperschall) und zugänglich in frostfreiem Raum montiert		
Kondensatablauf fachgerecht über Abwasserleitung und Siphon frostsicher installiert		
Außenwandgitter und alle Filter auf Sauberkeit geprüft, Dachhaube ist fest montiert		
Rohrleitungen sind fest montiert, AU/FO-Leitungen dampfdicht gedämmt, ZU/AB-Leitungen ggf. wärmegeklämmt		
Zuluftverteiler und Abluftsammler zugänglich		
Zuluftauslass / Abluftansaugung (Filter) kontrolliert / auf Sauberkeit geprüft		
Schalldämpfer Zu- und Abluft (optional: Fortluft) montiert		
Außen- und Fortluftgitter / Ansaugturm Erdwärmetauscher frei		
Lüftungsanlage nach den Vorgaben DIN 1946-6 auf Nennlüftung eingestellt		Volumenstrom: AB: _____ ZU: _____ m ³ /h
Raumweiser Abgleich erfolgt		
Einweisung:		
Alle Filter wurden gezeigt und deren Reinigung/Auswechslung erklärt. Die Filteranzeige der Fernbedienung wurde gezeigt		Filterklasse Zuluft: _____ Filterklasse Abluft: _____
Es wurde auf Überströmöffnungen hingewiesen		
Bedienungsanleitung wurde ausgehändigt		
Funktion und Bedienung der Anlage wurde erklärt		
Das Serviceheft und die Wartungsscheckliste wurden ausgehändigt		
Ein Angebot für einen Wartungsvertrag wurde unterbreitet		
Zubehör (Erdwärmetauscher, Vorheizregister, usw.) wurde erklärt		
Besondere Hinweise:		

Die Anlage wurde mängelfrei und ohne Vorbehalte übergeben. Auf etwaige mangelhafte Leistungen anderer am Bauvorhaben beteiligter Gewerke wurde mit entsprechendem Vermerk in diesem Protokoll hingewiesen. Der Bauherr/Endnutzer wurde darauf hingewiesen, dass Veränderungen am Lüftungssystem (außer den im ersten Teil für den Nutzer beschriebenen Arbeiten) zu Schäden, Gefahren und dem Erlöschen der Gewährleistung führen können.

Außen- und Zuluftfilter sollten mindestens halbjährlich erneuert werden. Bitte beachten Sie die erforderliche 2-jährliche Wartung durch den Fachhandwerker.

.....
Unterschrift Inbetriebnehmer

.....
Unterschrift Bauherr

.....
Datum

Dateiname: Inbetriebnahmeprotokoll.docx

Stand: 10.10.2014